



ID	č.	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2015															
						Čtvrť. 3, 2014 VII	VIII	IX	Čtvrť. 4, 2014 X	XI	XII	Čtvrť. 1, 2015 I	II	III	Čtvrť. 2, 2015 IV	V	VI				
1		"Přestavba a modernizace pavilonů "A"	258 dny	1.9. 14	16.5. 15																
2																					
3	6	Vytýčení stavby (KPS) - Uzlový bod 26. 9. 2014	7 dny	20.9. 14	26.9. 14			20.9.	26.9.												
4	7	Odstranění staveb (demolice objektu A+B) -	20 dny	1.9. 14	20.9. 14		1.9.	20.9.													
5	8	obslužné komunikace a zpev. Plochy - Uzlový bod	208 dny	30.9. 14	25.4. 15			30.9.											25.4.		
6	9	Přípojka splaškové kanalizace - Uzlový bod 19. 11.	51 dny	30.9. 14	19.11. 14			30.9.		19.11.											
7	17	Zemní práce - výkop stavební jámy na pilotovací	41 dny	27.9. 14	6.11. 14			27.9.		6.11.											
8	19	Dokončení základových konstrukcí (KPS) - Uzlový	51 dny	30.10. 14	19.12. 14				30.10.		19.12.										
9	20	betonáž skeletu + žb stěn 1PP včetně ŽB stropu -	66 dny	19.12. 14	22.2. 15						19.12.			22.2.							
10	21	betonáž skeletu + žb stěn 1NP + 2NP včetně ŽB	18 dny	25.2. 15	14.3. 15								25.2.		14.3.						
11	22	betonáž skeletu + žb stěn 3NP + 4NP včetně ŽB	17 dny	17.3. 15	2.4. 15									17.3.		2.4.					
12	24	Dokončení hrubé stavby (KPS) - Uzlový bod 5. 4.	1 den	5.4. 15	5.4. 15														5.4.		
13	26	Střešní plášť včetně klempířských kcí (ukončeno	29 dny	2.4. 15	30.4. 15										2.4.				30.4.		
14	29	Realizace fasádního pláště včetně oken , dveří a	67 dny	23.2. 15	30.4. 15									23.2.					30.4.		
15	33	Rozvody pod omítkou 1NP + 2NP - voda,	68 dny	12.2. 15	20.4. 15									12.2.					20.4.		
16	36	Montáž tras rozvodů a kabeláží nad podhledem	68 dny	19.2. 15	27.4. 15									19.2.					27.4.		
17	39	ukončení všech rozvodů VZT - Uzlový bod 3. 5.	81 dny	9.2. 15	30.4. 15									9.2.					30.4.		
18	40	Dokončení vnitřních instalací (KPS) - Uzlový bod 7.	71 dny	19.2. 15	30.4. 15									19.2.					30.4.		
19	41	Zprovoznění plynové kotelny - Uzlový bod 6. 5.	56 dny	6.3. 15	30.4. 15										6.3.				30.4.		
20	48	Finální podlahy - Uzlový bod 6. 5. 2015	57 dny	5.3. 15	30.4. 15										5.3.				30.4.		
21	53	Vybavení laboratoří montáž laboratorní	40 dny	1.4. 15	10.5. 15											1.4.			10.5.		
22	54	Stavební připravenost pro montáž nábytku	1 den	12.5. 15	12.5. 15															12.5.	
23	55	Stavební připravenost pro montáž nábytku	1 den	11.5. 15	11.5. 15															11.5.	
24	57	Předání podkladů ke kolaudaci - Uzlový bod 13.5.	1 den	13.5. 15	13.5. 15															13.5.	
25	60	Předání a převzetí stavby – oboustranně	1 den	16.5. 15	16.5. 15															16.5.	
26		Dokončení stavebních prací	1 den	1.5. 15	1.5. 15															1.5.	
27		Předání a převzetí díla	6 dny	11.5. 15	16.5. 15															16.5.	
28		vyklizení staveniště	30 dny	16.5. 15	14.6. 15																14.6.
29																					
30		SO 01	234 dny	20.9. 14	11.5. 15			20.9.											11.5.	11.5.	
31	6	Vytýčení stavby	7 dny	20.9. 14	26.9. 14			20.9.	26.9.												
32	17	Zemní práce	41 dny	27.9. 14	6.11. 14			27.9.		6.11.											
33	17	Kotvy záporového pažení	23 dny	8.10. 14	30.10. 14			8.10.		30.10.											
34	19	Základy	51 dny	30.10. 14	19.12. 14				30.10.		19.12.										
35	19	Piloty	31 dny	30.10. 14	29.11. 14				30.10.		29.11.										
36	19	Jezírko	19 dny	1.4. 15	19.4. 15										1.4.				19.4.		
37	20	Svislé konstrukce	105 dny	19.12. 14	2.4. 15						19.12.								2.4.		
38	20	Komíny	30 dny	1.3. 15	30.3. 15										1.3.				30.3.		



ID	č.	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2015															
						Čtvrť. 3, 2014 VII	VIII	IX	Čtvrť. 4, 2014 X	XI	XII	Čtvrť. 1, 2015 I	II	III	Čtvrť. 2, 2015 IV	V	VI				
39	20	Zdi opěrné	37 dny	15.1. 15	20.2. 15							15.1.			20.2.						
40	20	Vzduchotechnický kanál	47 dny	22.1. 15	9.3. 15							22.1.			9.3.						
41	20	Anglické dvorky	36 dny	20.1. 15	24.2. 15							20.1.			24.2.						
42	22	Stropy a stropní konstrukce	84 dny	9.1. 15	2.4. 15							9.1.			2.4.						
43	24	Schodiště vnitřní	75 dny	21.1. 15	5.4. 15							21.1.			5.4.						
44	24	Venkovní schodiště	57 dny	19.1. 15	16.3. 15							19.1.			16.3.						
45	15	Komunikace	40 dny	15.2. 15	26.3. 15							15.2.			26.3.						
46	24	Úpravy povrchů vnitřní	53 dny	27.1. 15	20.3. 15							27.1.			20.3.						
47	29	Úpravy povrchů vnější	41 dny	21.3. 15	30.4. 15										21.3.			30.4.			
48	47	Podlahové konstrukce	40 dny	12.2. 15	23.3. 15							12.2.			23.3.						
49	29	Výplně otvorů	33 dny	23.2. 15	27.3. 15										23.2.			27.3.			
50	3	Lešení a stavební výtahy	118 dny	3.1. 15	30.4. 15							3.1.						30.4.			
51	60	Ostatní práce	88 dny	2.2. 15	30.4. 15							2.2.						30.4.			
52	25	Izolace proti vodě	37 dny	4.11. 14	10.12. 14					4.11.		10.12.									
53	26	Ploché střechy	29 dny	2.4. 15	30.4. 15										2.4.			30.4.			
54	27	Izolace tepelné	69 dny	6.2. 15	15.4. 15							6.2.			15.4.						
55	28	Izolace akustické a protiotřesové	38 dny	15.3. 15	21.4. 15										15.3.			21.4.			
56	24	Konstrukce tesařské	67 dny	18.2. 15	25.4. 15							18.2.			25.4.						
57	45	Podhledy	35 dny	19.3. 15	22.4. 15										19.3.			22.4.			
58	24	Konstrukce klempířské	38 dny	15.3. 15	21.4. 15										15.3.			21.4.			
59	46	Dveře dřevěné	48 dny	12.3. 15	28.4. 15										12.3.			28.4.			
60	51	Sanitární příčky	17 dny	10.4. 15	26.4. 15										10.4.			26.4.			
61	24	Konstrukce zámečnické	58 dny	20.2. 15	18.4. 15							20.2.			18.4.						
62	29	Hliníkové výplně otvorů	41 dny	15.3. 15	24.4. 15										15.3.			24.4.			
63	30	Požární uzávěry	39 dny	18.3. 15	25.4. 15										18.3.			25.4.			
64	46	Dveře kovové	55 dny	28.2. 15	23.4. 15							28.2.			23.4.						
65	48	Podlahy keramické	43 dny	11.3. 15	22.4. 15										11.3.			22.4.			
66	48	Podlahy povlakové	16 dny	15.4. 15	30.4. 15										15.4.			30.4.			
67	48	Podlahy ze syntetických hmot	49 dny	5.3. 15	22.4. 15										5.3.			22.4.			
68	49	Obklady keramické	45 dny	9.3. 15	22.4. 15										9.3.			22.4.			
69	50	Nátěry	44 dny	11.3. 15	23.4. 15										11.3.			23.4.			
70	50	Malby	45 dny	11.3. 15	24.4. 15										11.3.			24.4.			
71	51	Žaluzie	32 dny	23.3. 15	23.4. 15										23.3.			23.4.			
72	51	Požární zabezpečení stavby	30 dny	28.3. 15	26.4. 15										28.3.			26.4.			
73																					
74		TZB 01	88 dny	12.2. 15	10.5. 15							12.2.						10.5.			
75	40	Zdravotechnické instalace	71 dny	19.2. 15	30.4. 15							19.2.			30.4.						
76	40	Plynoinstalace topné	66 dny	12.2. 15	18.4. 15							12.2.			18.4.						
77	40	Plynoinstalace laboratorní	59 dny	19.2. 15	18.4. 15							19.2.			18.4.						
78	41	Vytápění pavilonu FAPPZ	51 dny	11.3. 15	30.4. 15										11.3.			30.4.			



ID	č.	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2015											
						Čtvrť. 3, 2014 VII	VIII	IX	Čtvrť. 4, 2014 X	XI	XII	Čtvrť. 1, 2015 I	II	III	Čtvrť. 2, 2015 IV	V	VI
79	42	Záložní napájení z obj. AGRO	56 dny	20.2. 15	16.4. 15								20.2.			16.4.	
80	39	Vzduchotechnika	81 dny	9.2. 15	30.4. 15								9.2.			30.4.	
81	40	Rozvody chladu	64 dny	15.2. 15	19.4. 15								15.2.			19.4.	
82	37	Silnoproudé elektroinstalace	63 dny	12.2. 15	15.4. 15								12.2.			15.4.	
83	37	Slaboproudé rozvody	63 dny	27.2. 15	30.4. 15								27.2.			30.4.	
84	37	Měření a regulace	63 dny	27.2. 15	30.4. 15								27.2.			30.4.	
85	52	Zařízení vertikální přepravy	63 dny	27.2. 15	30.4. 15								27.2.			30.4.	
86	43	Náhradní zdroj	63 dny	20.2. 15	23.4. 15								20.2.			23.4.	
87	53	Vybavení lavboratoří	40 dny	1.4. 15	10.5. 15										1.4.		10.5.
88																	
89	7	SO 02 Odstranění staveb	20 dny	1.9. 14	20.9. 14			1.9.	20.9.								
90																	
91	7	SO 03 Kácení	13 dny	1.9. 14	13.9. 14			1.9.	13.9.								
92																	
93		IO Inženýrské objekty	227 dny	30.9. 14	14.5. 15			30.9.								14.5.	
94	8	Obslužné komunikace a zpev. plochy	62 dny	14.3. 15	14.5. 15								14.3.			14.5.	
95	9	Přípojka splaškové kanalizace	62 dny	30.9. 14	30.11. 14			30.9.			30.11.						
96	10	Přípojka dešťové kanalizace	62 dny	30.9. 14	30.11. 14			30.9.			30.11.						
97	11	Přípojka vody	62 dny	30.9. 14	30.11. 14			30.9.			30.11.						
98	12	Přípojka plynu	62 dny	30.9. 14	30.11. 14			30.9.			30.11.						
99	13	Přípojka NN	62 dny	30.9. 14	30.11. 14			30.9.			30.11.						
100	14	Venkovní osvětlení	41 dny	21.3. 15	30.4. 15								21.3.			30.4.	
101	15	Terénní a sadové úpravy	52 dny	24.3. 15	14.5. 15								24.3.			14.5.	
102	16	Přeložka vodovodu	62 dny	30.9. 14	30.11. 14			30.9.			30.11.						
103	16	Prodloužení části areálového vodovodu	62 dny	30.9. 14	30.11. 14			30.9.			30.11.						
104	16	Přeložka části topného kanálu	62 dny	30.9. 14	30.11. 14			30.9.			30.11.						
105	16	Přeložka NN a VN	62 dny	30.9. 14	30.11. 14			30.9.			30.11.						