

Přehled činností

| č. | SO, IO dle PD | Činnost | Klíčový milník |
|----|---------------|---|----------------|
| 1 | | Předání staveniště | ne |
| 2 | | Vybudování objektů zařízení staveniště (bunkoviště, oplocení, čistící zóny) | ne |
| 3 | | Vybudování staveništních přípojek a osvětlení staveniště | ne |
| 4 | | Vyměření stávajících sítí (před zahájením HTÚ) | ne |
| 5 | | Vytýčení stavby | ne |
| 6 | IO 01 | obslužné komunikace a zpev. plochy | ano |
| 7 | IO 02 | Přípojka splaškové kanalizace | ne |
| 8 | IO 02 | Přípojka dešťové kanalizace | ne |
| 9 | IO 03 | Přípojka NN | ne |
| 10 | IO 03 | Venkovní osvětlení | ne |
| 11 | IO 04 | Terénní a sadové úpravy | ne |
| 12 | SO 01 | Zemní práce - výkop stavební jámy na pilotovací rovinu. Provedení násypů, provedení ochranné vrstvy pro pilotáž | ano |
| 13 | SO 01 | Piloty | ne |
| 14 | SO 01 | Dokončení základových konstrukcí | ano |
| 15 | SO 01 | Betonáž skeletu + žb stěn 1PP včetně ŽB stropu | ano |
| 16 | SO 01 | Betonáž skeletu + žb stěn 1NP + 2NP včetně ŽB stropů | ano |
| 17 | SO 01 | Betonáž skeletu + žb stěn 3NP + 4NP včetně ŽB stropů | ano |
| 18 | SO 01 | Izolace proti vodě | ne |
| 19 | SO 01 | Střešní plášť včetně klempířských kcí (ukončeno zátopovou zkouškou) | ano |
| 20 | SO 01 | Izolace tepelné | ne |
| 21 | SO 01 | Izolace akustické a protiotřesové | ne |
| 22 | SO 01 | Realizace fasádního pláště včetně oken, dveří | ano |
| 23 | SO 01 | Ležatá kanalizace splašková + dešťová 1PP | ne |
| 24 | SO 01 | Rozvody pod omítkou 1PP - voda, kanalizace, topení, elektro - silnoproud, slaboproud, VZT atd. | ne |
| 25 | SO 01 | Rozvody pod omítkou 1NP + 2NP - voda, kanalizace, topení, elektro silnoproud, slaboproud, VZT atd. | ano |
| 26 | SO 01 | Rozvody pod omítkou 3NP + 4NP - voda, kanalizace, topení, elektro silnoproud, slaboproud, VZT atd. | ne |
| 27 | SO 01 | Montáž tras rozvodů a kabeláží (VZT, chlazení, silno, slabo, voda , topení atd.) v 1PP | ne |
| 28 | SO 01 | Montáž tras rozvodů a kabeláží nad podhledem (VZT, chlazení, silno, slabo, voda, topení atd.) v 1NP + 2NP | ano |
| 29 | SO 01 | Montáž tras rozvodů a kabeláží nad podhledem (VZT, chlazení, silno, slabo, voda, topení atd.) ve 3NP + 4NP | ne |
| 30 | SO 01 | Zahájení a dokončení montáží VZT ve strojvnách VZT | ne |
| 31 | | Ukončení všech rozvodů VZT | ano |
| 32 | SO 01 | Dokončení vnitřních instalací | ano |

| | | | |
|----|-------|--|-----|
| 33 | SO 01 | D+M náhradního zdroje | ne |
| 34 | SO 01 | Hromosvody | ne |
| 35 | SO 01 | D+M podhledy | ne |
| 36 | SO 01 | Dodávka a montáž vnitřních dveří | ne |
| 37 | SO 01 | Realizace podlah (bez finální vrstvy) | ne |
| 38 | SO 01 | Finální podlahy | ano |
| 39 | SO 01 | Obklady keramické | ne |
| 40 | SO 01 | Nátěry, malby | ne |
| 41 | SO 01 | Kompletace profesí (žaluzie, svítidla, baterie atd.) | ne |
| 42 | SO 01 | D+M výtahů | ne |
| 43 | SO 01 | Stavební připravenost pro montáž nábytku 3NP + 4NP | ano |
| 44 | SO 01 | Stavební připravenost pro montáž nábytku 1PP + 1NP + 2NP | ano |
| 45 | | Komplexní zkoušky (EPS, EZS, VZT, chlazení, topení atd.) | ne |
| 46 | | Předání podkladů ke kolaudaci | ano |
| 47 | | Předpřejímky | ne |
| 48 | | Proškolení obsluhy instalovaných zařízení | ne |
| 49 | | Předání a převzetí stavby – oboustranně podepsaný předávací protokol | ano |
| 50 | | Kolaudace | ne |

Vysvětlivky :

Klíčové milníky - činnosti na jejichž termíny se vztahují sankce dle Smlouvy

IO – inženýrské objekty

SP – stavební připravenost

Činnosti jsou očíslovány, stejné číslování je nutné v HMG uvádět, rozdělí-li zhotovitel činnost do více činností, je povinen u nich uvádět číslo činnosti před rozdělením, přidá-li se činnost, bude její číselné označení pokračovat dalším pořadovým číslem v řadě