Položkový rozpočet

Stavební úpravny serverovny v 1.NP, kolej "C" ČZU

D.1.4.a Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	721	Kanalizace				0,00
1	721001	připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	bm	17,20000		0,00
2	721002	kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks	34,40000		0,00
3	721003	koleno DN50-45°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks	6,00000		0,00
4	721004	koleno DN50-87°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks	13,00000		0,00
5	721005	odbočka DN50/50-45°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks	1,00000		0,00
6	721006	odbočka DN50/50-87°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks	2,00000		0,00
7	721007	odbočka DN110/50-87°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks	1,00000		0,00
8	721008	zpětná armarura proti vzduté vodě DN50; včetně dodávky a montáže	ks	1,00000		0,00
9	721009	požární ucpávka pro potrubí DN50 ve stávajícím prostupu	ks	1,00000		0,00
10	721010	vysekání drážky ve zdivu pro potrubí DN50 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí)	bm	2,90000		0,00
11	721011	osazení nové odbočky na stávající litinové odpadní potrubí DN110	ks	1,00000		0,00
12	721012	zkouška těsnosti potrubí	bm	17,20000		0,00
13	721013	přesun hmot	soubor	1,00000		0,00
Díl:	722	Vodovod				0,00
14	722001	potrubí studené vody PPR PN16 25x3,5 (DN20), izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm	8,10000		0,00
15	722002	kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks	16,00000		0,00
16	722003	kulový kohout DN20 s připojením hadice; včetně dodávky a montáže	ks	1,00000		0,00
17	722004	nezámrzná zahradní armatura DN20; včetně dodávky a montáže	ks	1,00000		0,00
18	722005	napojení nového potrubí DN20 na stávající potrubí vody ve stěně	ks	2,00000		0,00
19	722006	vrtaný prostup pro izolované plastové potrubí D20 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí)	bm	0,60000		0,00
20	722007	vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí D20 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí)	bm	6,20000		0,00
21	722008	zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí	bm	8,10000		0,00
22	722009	přesun hmot	soubor	1,00000		0,00
	Celkem					**0,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Způsob měření dle cenové soustavy URS.