Položkový rozpočet

Stavební úpravny serverovny v 1.NP, kolej "C" ČZU

D.1.4.b Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	731	Vytápěné				0,00
1	731001	ocelové potrubí DN25; včetně dodávky a montáže	bm	17,20000		0,00
2	731002	izolace ocelového potrubí DN25; včetně dodávky a montáže	bm	17,20000		0,00
3	731003	kotvení ocelového izolovaného potrubí DN25, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks	34,00000		0,00
4	731004	deointáž stávajícího otopného tělesa	ks	1,00000		0,00
5	731005	demontáž stávajících rozvodů vytápění	bm	18,20000		0,00
6	731006	vysekání drážky ve zdivu pro izolované ocelové potrubí DN25 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí)	bm	13,20000		0,00
7	731007	napojení nového potrubí DN25 na stávající potrubí	ks	4,00000		0,00
8	731008	napuštění a vyregulování soustavy	soubor	1,00000		0,00
9	731009	zkouška těsnosti potrubí	bm	17,20000		0,00
10	731010	přesun hmot	soubor	1,00000		0,00
	Celkem					**0,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Způsob měření dle cenové soustavy URS.