

**DODATEK č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 1. 2016**  
(dále jen „dodatek“)

I.

**Smluvní strany**

1. Objednatel **Česká zemědělská univerzita v Praze**  
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol  
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou  
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.: 500022222/0800  
IČO: 60460709  
DIČ: CZ60460709  
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**  
Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
zastoupený: Jiřím Stacke, předsedou představenstva  
zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Morávek, ředitel SZ 04  
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č. ú.: 117259673/0300  
IČO: 28315669  
DIČ: CZ28315669  
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 22. 1. 2016, jejímž předmětem je realizace stavby „**ČZU – Centrum ekonomicko-manažerských studií – 2. část**“ (dále jen „smlouva“).

II.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací dohodly, že v rámci předmětu smlouvy je nutno provést nad sjednaný rámec práce či neprovádět práce ve smlouvě sjednané, které jsou definované obsahem změnových listů č. 5, 61, 67, 74, 90, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“).

Rozsah dohodnutých méněprací a víceprací: dle soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb vzniklých v průběhu realizace stavby, viz příložené změnové listy č. 5, 61, 67, 74, 90, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (příloha č. 1 tohoto dodatku).

2. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 1 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 1.178.097,10 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionstosedmdesátosmtisícdevadesátosedm korun českých a deset haléřů).

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné méněpráce dle odst. 1 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 613.842,33 Kč bez DPH (slovy: šestsetřinácttisícosmsetčtyřicetdva korun českých a třicet tři haléřů).

Cena díla uvedená ve smlouvě tedy činí 149.243.788,77 Kč bez DPH (slovy: stočtyřicetdevětmilionůdvěstěčtyřicettřítisícosemdesátosm korun českých a sedmdesátosm haléřů).

3. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí smlouvou.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list č. 5, 61, 67, 74, 90, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108



2

V Praze dne: 10.5.2014

Za objednatele:



.....  
Ing. Jana Vohralíková  
kvestorka



V Praze dne: 15.5.2017

Za zhotovitele:



.....  
Jiří Stacke  
předseda představenstva



3

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko-manažerských studií</b> <b>IS 007 - Mozaika na štítech PEF</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01 / 3</b>	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">5</div>
--	---	---

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze

**Zhotovitel:** Zlínstav a.s.

**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s odpočtem mozaiky a souvisejících prací - rozpočet 2) IS 007 - Mozaika na štítech PEF	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**








Záměrem objednatel bylo barevné sjednocení objektů původní stavby a nové části CEMS II. Vzhledem k realizovanému zateplení původní části v roce 2013, které je dosud v záruce, nebyl vydán souhlas se zásahem do nového povrchu na zateplení jeho zhotovitelem z důvodu přetížení vrchní fasádní vrstvy, na které nebyl kotevní systém dimenzován. Varianta odstranění původní moziky byla též zamítnuta z důvodu předpokládané destrukce a znehodnocení celého souvrství zateplovacího systému.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-437 304,48	-0,30%	0,00	0,000%	-437 304,48

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	28.4.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	28.4.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	28.4.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	28.4.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	28.4.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	28.4.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	28.4.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt, Inženýrský objekt,		IS 007 - Odpočet mozaiky na štitech PEF			číslo SO, PS		SO01	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky	číselné zařídění položky Cenová soustava	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
<b>Díl: 96</b>					<b>-27 588,00</b>			
34	R96 10-22	<b>Bourání konstrukcí</b> Odstranění obkladů fasády z cihel a KZS východní fasáda:100.0 západní fasáda:55.0 severní fasáda:90.0 jižní fasáda:85.0	m2	-330,00	83,60	-27 588,00	výměra odečtena z digitálních podkladů, fasáda	fasáda CEMS I mozaika barva žlutá, šedá. bude nahrazeno červenou mozaikou
<b>979</b>					<b>-10 630,69</b>			
1	979 08-8212.R00 CS RTS	Nakládání suti na dopravní prostředky dem hmotnost 0,021*330	t	-6,93	46,64	-323,22		
2	979 08-1111.R00 CS RTS	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-6,93	39,60	-274,43		
3	979 08-1121.R00 CS RTS	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dalších 29km	t	-200,97	1,32	-265,28		
5	R97 90-12	Poplatek za uložení na skládku - kovy, sklo, ap.	t	-6,93	1 188,00	-8 232,84		
7	979 08-7311.R00 CS RTS	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	-6,93	93,98	-651,28		
8	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-6,93	127,51	-883,64		
<b>Díl: 781</b>					<b>-390 322,13</b>			
1	781 48-5126.R00	Obklad vnější mozaika keramická do 50x50mm,tm.flexi oprava obkladu:- 330.0 + dopočet chybějící výměry nové mozaiky : 91,142 m2	m2	-238,86	572,00	-136 626,78		
2	634-88571	Mozaika skleněná 25x25 mm fasáda:- 330+ 91.412	m2	-243,64	751,52	-183 096,70		

		ztratné:2%						
5	781 10-1210.RT1 CS RTS	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr fasáda - 330+ 91.412	m2	-238,86	22,88	-5 465,07	fasáda, podlaží 1PP-5NP, výpis skladeb	
7	R78 11-20	Opravná stěrka pod odstr. mozaiky stávajícího objektu, kompletní skladba	m2	-330,00	189,20	-62 436,00	oprava KZS po odstraněných keramických obkladech	obsahuje vyrovnaní tep.izolace, tmel, výtužnou síťovinu, lepidlo, hydrofobizovaná spárovací hmota do v. 500 mm
8	998 78-1103.R00 CS RTS	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	-7,05	382,80	-2 697,59		
<b>CELKEM</b>						<b>-428 540,82</b>		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>-8 763,66</b>		
poměrná část dle SOD								
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>-437 304,48</b>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b>  <b>Upřesnění provedení nátěrů a maleb</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01 /</b>	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24pt;"><b>61</b></div>
---	---	--

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze

**Zhotovitel:** Zlínstav a.s.

**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s naceněním upřesněné realizace nátěrů a maleb a souvisejících prací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  <div style="text-align: right;">                     1 x    Objednavatel                      1 x    TDS                      1 x    Zhotovitel                      1 x    Projektant (autorský dozor)                 </div>
---	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ bylo na základě dotazů GDS upřesněno GP provedení nátěru dojezdu výtahu ve výtahové šachtě nátěrem odolným proti olejům, byla doplněna voděodolná, otěruvzdorná malba stěn skladu a zázemí bufetu. Dále bylo na základě dotazu GDS vydáno sdělení objednatele ČZU - nátěry stěn celého objektu budou realizovány pouze v bílé barvě bez použití barevných pigmentů. Také byla vydána ŽOI 11 - VZT – Přívodní výustky na viditelné části SPIRO potrubí - barevnost. GDS požádal o upřesnění barevnosti SPIRO potrubí DN630 a DN500 a Přívodních Výustek o rozměrech 625x125 a 1225x75 ve viditelné části SPIRO potrubí na chodbě v 1NP a 2NP. Na CEMS I. jsou potrubí i výustky barevně řešeny v RAL 7004 – odstín šedé. GP a objednatel ČZU vydal pokyn o doplnění povrchové úpravy totožné s CEMS I. GDS toto provedení nacenil.

Časový vliv na plnění SoD:      NEMÁ VLVIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>66 564,46</b>	<b>0,046%</b>	<b>66 564,46</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	27.3.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	27.3.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	27.3.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	27.3.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	27.3.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	27.3.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	27.3.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt,		Upřesnění provedení nátěrů a maleb			SO01			
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	783	Nátěry				54 108,06		
1	783 82-5120.VL1	Nátěr betonových povrchů 3x - protiprašný, zpevňující	m2	-23,60	49,28	-1 163,01		Dotazy č. 9 Malby a nátěry, dotaz č. 22
	783 93 - 3161 CS URS	Penetrační nátěr betonových podlah	m2	23,60	102,00	2 407,04		
	783 93 - 7163 CS URS	Nátěr betonových podlah epoxidový dvojnásobný výťahové šachty m.č.0.29 a+b dno vč. stěny do výšky 1.06 m 1,6x2,26x1,06x2 nátěr odolný proti ropným látkám a produktům	m2	23,60	229,00	5 404,03		
65	INT-1-mat.-69	Interiér 913/ - barevný nátěr steny	m2	-124,00	800,00	-99 200,00	dle Tabulky ostatních výrobků	Dotazy č. 9
1	1.	Povrchová úprava povrchu pozinkovaného potrubí v práškové lakovně na šedý odstín RAL 7004 či RAL 9006 ( na potrubí d 500/d 630 ) včetně balení, dopravy a příplatku za ztíženou montáž Povrchová úprava již namontovaných potrubí vyčnávající z podhledu vč. závěsů a samočepných spojovacích šroubů na místě realizace	m kompl	120,00 1,00	1 178,00 5 300,00	141 360,00 5 300,00		
Díl:	784	Malby				11 122,43		
1	784 17-1201.R00 CS RTS	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x připočet maleb místo barevných nátěrů 41,52 +124	m2	165,52	7,04	1 165,26		
2	784 17-6712.R00 CS RTS	Malba disperzní otěruvzd., bílá, bez penetr., 2x	m2	165,52	20,24	3 350,12		
	784 18-1121 CS URS	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x vyměry dle přílohy (1,065+1,775*2+2,475*2+1,2+0,6+1,325)*3,25*2	m2	82,49	19,40	1 600,21		Dotazy č. 9 Malby a nátěry, dotaz č. 23, 24
	784 21-1101 CS URS	Malba z mal směsí dvojnásobná otěruvzdorná za mokra omyvatelná malba dle požadavku skladby W1 03	m2	82,49	60,70	5 006,84		
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>65 230,50</b>		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 333,96</b>		
poměrná část dle SOD								
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>66 564,46</b>		



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>IO 03 - Úprava areálové kanalizace</b>  Doplnění nepředpokládaných prací	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>IO 03</b> /	Číslo změny stavby:  <h3 style="text-align: center;">67</h3>
--	---	--

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Zhotovitel: <b>Zlínstav a.s.</b> TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.
--

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s přepojením kanalizace a souvisejících prací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:  
**V souvislosti se ZL č. 030 byly při provádění prací objeveny kaverny pod povrchem přilehlé komunikace zasahující k realizovanému výkopu kanalizace, které bylo nutno zasypat. Dále byly ve výkopu objeveny stávající železobetonové konstrukce nevyznačené v mapových podkladech, které bylo nutno odstranit. V souvislosti s těmito nepředpokládanými pracemi bylo nutné opravit část komunikace vč obrubníků a obnovit uliční vpust'.**

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>176 608,00</b>	<b>0,123%</b>	<b>176 608,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. <b>Jakub Volka</b>	datum	7.12.2016	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	7.12.2016	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	7.12.2016	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	7.12.2016	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	7.12.2016	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	7.12.2016	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	7.12.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby  
Objekt: IO 03 - Úprava areálové kanalizace - doplnění nepředpokládaných prací

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Objednatel:		IČ:	
Česká zemědělská universita v Praze		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Miroslav Kmínek		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
VPK Maurer s.r.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				173 068,74
VRN				3 539,26
<b>Cena bez DPH</b>				<b>176 608,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	176 608,00	26 410,60
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>203 018,60</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby

Objekt: IO 03 - Úprava areálové kanalizace - doplnění nepředpokládaných prací

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká zemědělská universita v Praze

Projektant:

Miroslav Kmínek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

VPK Maurer s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>173 068,74</b>
997 - Přesun sutě	16 887,12
HSV - Práce a dodávky HSV	156 181,62
1 - Zemní práce	35 557,73
4 - Vodorovné konstrukce	79,20
5 - Komunikace	36 117,00
8 - Trubní vedení	19 887,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 910,19
998 - Přesun hmot	2 530,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 100,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>3 539,26</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>176 608,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby

Objekt: IO 03 - Úprava areálové kanalizace - doplnění nepředpokládaných prací

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká zemědělská universita v Praze

Projektant: Miroslav Kmínek

Zhotovitel:

Zpracovatel: VPK Maurer s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**173 068,74**

### 997 - Přesun sutě

**16 887,12**

1	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	18,360	158,00	2 900,88
2	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	183,600	7,00	1 285,20
3	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,360	484,00	8 886,24
4	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,510	1 320,00	673,20
5	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	17,850	176,00	3 141,60

### HSV - Práce a dodávky HSV

**156 181,62**

#### 1 - Zemní práce

**35 557,73**

6	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 200 mm	m <sup>2</sup>	5,200	42,70	222,04
7	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> živých tl 100 mm	m <sup>2</sup>	5,200	50,90	264,68
8	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m <sup>3</sup>		196,00	0,00
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,550	346,00	5 380,30
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	m <sup>3</sup>	14,300	22,10	316,03
11	K	133201101	Hloubení šachet v homině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,800	506,00	2 428,80
12	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v homině tř. 3	m <sup>3</sup>	4,800	113,00	542,40
13	K	151821122	Osazení a odstranění pažicového boxu středního hl výkopu do 5 m š do 2,5 m	m <sup>2</sup>		153,00	0,00
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	14,300	39,00	557,70
15	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m <sup>3</sup>		117,00	0,00
16	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m <sup>3</sup>	4,800	248,00	1 190,40
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	22,340	66,00	1 474,44
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	22,340	8,00	178,72
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	40,210	132,00	5 307,72
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m <sup>3</sup>	21,500	184,00	3 956,00
21	M	583373100	Štěrkopisek frakce 0-4 třída B	t	38,700	355,00	13 738,50

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**79,20**

22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m <sup>3</sup>	0,200	396,00	79,20
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	-------

#### 5 - Komunikace

**36 117,00**

27	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m <sup>2</sup>	55,000	132,00	7 260,00
28	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikace pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m <sup>2</sup> plochy do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	55,000	183,00	10 065,00
29	M	RO1	dlažba zámková - pouze doprava - použita dlažba z bourání	m <sup>2</sup>	55,000	120,00	6 600,00
29.1	M	RO4	Doplnění asfaltové plochy komunikace	komplet	1	12192	12 192,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							19 887,00
30	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	2,000	536,00	1 072,00
31	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	13,00	13,00
39	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 150 kg	kus	1,000	492,00	492,00
40	M	M007	poklop litinový DN400 zatížení D400	kus	1,000	3 640,00	3 640,00
41	K	K001	Osazení UV včetně dodávky s napojením do RŠ	kus	1,000	14 670,00	14 670,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							55 910,19
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	63,000	216,00	13 608,00
44	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	63,630	113,00	7 190,19
	K	460 08-0113U00	Bourání základ železobetonový	m3	6,440	5 200,00	33 488,00
		113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	56,000	29,00	1 624,00
998 - Přesun hmot							2 530,50
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	36,150	70,00	2 530,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							6 100,00
49	K	R - 7	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 100,00	6 100,00

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b> <b>Odpočet nedodávaných paravanů</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01 /</b>	Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">74</h1>
--	---	--

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze

**Zhotovitel:** Zlínstav a.s.

**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčíslením odpočtu paravanů - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ byl vyčíslen odpočet skleněných paravanů, které uživatel nepožaduje.**

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby : NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-176 537,85</b>	<b>-0,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>	<b>-176 537,85</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	28.4.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	28.4.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	28.4.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	28.4.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	28.4.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	28.4.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	28.4.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt, Inženýrský objekt		VYBAVENÍ INTERIÉRU - Odpočet nedodávaných paravanů				SO01		
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
46	INT-1-mat.-49	706 /- skleněný paravan	ks	-5,00	34 600,00	-173 000,00		
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>-173 000,00</b>		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>-3 537,85</b>		
		poměrná část dle SOD						
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>-176 537,85</b>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b> <b>Doplnění simulace SOZ</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01 /</b>	Číslo změny stavby:  <b>90</b>
--	---	--------------------------------------

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Zhotovitel:** Zlínstav a s.  
**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčíslením doplnění simulace SOZ - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  1 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
---	---

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ na základě dodatečného požadavku HZS v průběhu výstavby (PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE - soz) je nutné doplnit simulaci odvětrání. Tato simulace není standardní součástí projektové dokumentace, ani nebyla požadována ve vyjádření HZS k SP / ZSPD. Simulace je tedy zpracována dle tohoto dodatečného požadavku.

Časový vliv na plnění SoD:      NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 857,88</b>	<b>0,012%</b>	<b>17 857,88</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	23.2.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	23.2.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	23.2.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	23.2.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	23.2.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	23.2.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	23.2.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt, Inženýrský objekt.		ODVOD TEPLA A KOUŘE			číslo SO, PS	SO01		
DOPLNĚNÍ SIMULACE SOZ								
číslo položky	zatřídění  Cenová soustava	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlež, zářeh)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
		vytvoření modelu objektu s jednotlivými prvky systému SOZ a schématy požáru v programu ORCA - CFD Analysis	kompl	1,00	6 000,00	6 000,00		
		výpočet, vyhodnocení jednotlivých stavů při požáru - teplota / viditelnost / rychlost proudění media a následné zpracování do závěrečného protokolu - grafické znázornění výše zmiňovaných veličin	kompl	1,00	11 500,00	11 500,00		
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>17 500,00</b>		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>357,88</b>		
		poměrná část dle SOD						
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>17 857,88</b>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b>  Dodávka a montáž dřevěných dveří do stávajících zárubní na CEMS I.	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01</b> /	Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">94</h1>
--	---	--

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze

**Zhotovitel:** Zlínstav a.s.

**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčleněním ocenění D + M dveří a souvisejících prací - rozpočet 2) Specifikace dveří	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**








V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ objednatel předložil požadavek na opravu dřevěných dveří z důvodu estetického sjednocení spojeného vstupního prostoru. Zhotovitel předložil varianty (oprava a nátěr původních dveří a výměna původních dveří za nové do stávajících zárubní) Jelikož byl rozdíl cen nevýznamný ve srovnání s kvalitou variant, rozhodl se objednatel k výměně dveří při zachování stávajících zárubní.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>236 395,00</b>	<b>0,164%</b>	<b>236 395,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	10.3.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	10.3.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	10.3.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	10.3.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	10.3.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	10.3.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kůrka	datum	10.3.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba	Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby					
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor	Dodávka a montáž dřevěných dveří do stávajících zárubní na CEMS I.				SO01	
číslo položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		poznámky
				jednotková cena	cena položky	
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
1	Montáž dveří do zárubně ocel., oteviravých 1kř do 0,8 m	kus	13,00	492,80	6 406,40	
3	dveře dřevěné vnitřní hladké plně, lamino 1křídlové s povrchovou úpravou 80x197 cm	kus	13,00	5 812,40	75 561,20	
	D132, D133, D134, D135, D136, D142, D229, D230, D231, D232, D233, D238, D239					
7	Montáž dveří protipožár. 1kř. do 80 cm do zárubně ocel.	kus	2,00	492,80	985,60	
10	dveře dřevěné vnitřní hladké plně, lamino 1křídlové, EW30DP3-C 80x197	kus	2,00	5 990,16	11 980,32	
	D131, D141					
12	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm do ocel. zárubně	kus	8,00	492,80	3 942,40	
13	dveře dřevěné vnitřní hladké plně, lamino 1křídlové, EW30DP3-C 90x197	kus	8,00	6 142,40	49 139,20	
	D137, D138, D139, D140, D234, D235, D236, D237					
16	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š. 145 cm	kus	2,00	616,00	1 232,00	
19	dveře dřevěné vnitřní hladké plně, lamino 2křídlové, EW30DP3-C 125x197 (křídla 80+45)	kus	2,00	11 310,64	22 621,28	
	D143, D144					
23	Montáž kliky a štítku	sada	25	218,68	5 467,00	
	klika-klika:25					
24	štitové kování klika-klika včetně štítu a montážního materiálu (specifikace dle 1. etapy CEMS)	sada	25	407,44	10 186,00	
21	Dokování samozavirače na ocelovou zárubeň	kus	5,00	352,00	1 760,00	
22	samoavirač dveří hydraulický (specifikace dle 1. etapy CEMS)	kus	5,00	1 797,84	8 989,20	
30	Úpravy dveří - vsazení mřížek 50x50cm vč. dodávky	kus	13,00	1 364,00	17 732,00	
	Dmontáž a likvidace stávajících dveří	kus	25,00	447,00	11 175,00	
	Doprava	kompl	1,00	4 480,00	4 480,00	
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>231 657,60</b>		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>4 737,40</b>		
poměrná část dle SOD						
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>236 395,00</b>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b>  <b>ŽOI 14 - Doplnění a změny vnitřních žaluzí</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01</b> /	Číslo změny stavby:  <b>97</b>
---	---	--------------------------------------

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze

**Zhotovitel:** Zlínstav a.s.

**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s dle ŽOI 14 - Doplnění a změny žaluzií a souvisejících prací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  1 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---




**Popis a zdůvodnění změny:**  
 V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ byl vydán pokyn s upřesňujícím požadavkem uživatele na dodávku a montáž vnitřních žaluzií.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:      NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>109 279,50</b>	<b>0,076%</b>	<b>109 279,50</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. <b>Jakub Volka</b>	datum	28.3.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	28.3.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	28.3.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	28.3.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	28.3.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	28.3.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	28.3.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
		ŽOI 14 - Doplnění a změny vnitřních žaluzií						
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>						
		Dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií v požadované barevnosti	m2	164,00	653,00	107 089,52		
	přípočet	Výměry žaluzií po upřesnění požadavku						
		AL 21 - 5,65 x 2,17		12,26				
		AL 22 - 2,67 x 2,77		7,40				
		AL 23 - 4,25 x 2,77		11,77				
		AL 24 - 5,65 x 2,77		15,65				
		AL 25 - 5,65 x 2,77 x 2 ks		31,30				
		AL 26 - 2,67 x 2,77		7,40				
		AL 27 - 4,25 x 2,77		11,77				
		AL 28 - 5,65 x 2,77 x 2 ks		31,30				
		AL 29 - 5,65 x 2,77		15,65				
		AL 30 - 2,67 x 2,77		7,40				
		AL 33 - 5,65 x 2,20 x 2 ks		24,86				
		AL 43 - 5,65 x 2,20 x 2 ks		24,86				
	odpočet	AL 05 - 2,80 x 2,25 x 3 kusy		-18,90				
		O 12 - 5,20 x 1,80 x 2 ks		-18,72				
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>107 089,52</b>		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>2 189,98</b>		
poměrná část dle SOD								
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>109 279,50</b>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b>  Doplnění dlažby do m.č. 2.24 v CEMS I.	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01 /</b>	Číslo změny stavby:  <b>98</b>
--	---	--------------------------------------

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Zhotovitel:** Zlínstav a.s.  
**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčíslením doplnění dlažby, rozvodů silnoprůdu do m.č. 2.24 v CEMS I. a souvisejících prací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  1 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---


**Popis a zdůvodnění změny:**  
 V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ byl vydán pokyn s upřesňujícím požadavkem uživatele na sjednocení povrchu podlahy se schodišťovou halou a úpravy rozvodů silnoprůdu v m.č. 2.24.

Časový vliv na plnění SoD:      NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>58 419,92</b>	<b>0,041%</b>	<b>58 419,92</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. <b>Jakub Volka</b>	datum	10.4.2017	podpis	
	TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	10.4.2017	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Vladislav Vondra	datum	10.4.2017	podpis	
	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	10.4.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Jiří Hruška	datum	10.4.2017	podpis	
	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	10.4.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	10.4.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
		Doplnění dlažby do m.č. 2.24 v CEMS I.				SO01		
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 050,50</b>		
3	612 47-3182.VL1	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, vč. rohovníků	m2	5,00	210,10	1 050,50		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>747,03</b>		
4	952 90-1111.R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	22,88	32,65	747,03		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>6 270,03</b>		
	978013191R00 CS URS	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,00	61,50	307,50		
	776 20-1812 CS URS	Demontáž povlakových podlahovin lepených m.č. 2.24 - 7.15 x 3.20 m	m2	22,88	95,90	2 194,19		
	776 99-1811 CS URS	Odstranění lepidla z podlah ručně	m2	22,88	117,00	2 676,96		
	776 11-1116 CS URS	Broušení stávajícího podkladu	m2	22,88	47,70	1 091,38		
<b>979</b>		<b>Přesun sutí</b>				<b>497,54</b>		
1	979 08-8212.R00 CS RTS	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,30	46,64	13,93		
2	979 08-1111.R00 CS RTS	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,30	39,60	11,83		
3	979 08-1121.R00 CS RTS	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dalších 29km	t	8,66	1,32	11,43		
6	R97 90-13	Poplatek za uložení na skládku - plasty, asfalty, ap.	t	0,30	1 320,00	394,20		
7	979 08-7311.R00 CS RTS	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,30	93,98	28,07		
8	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,30	127,51	38,08		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>18,05</b>		
1	998 01-2023.R00 CS RTS	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,14	129,00	18,05		

Díl:	735	Otopná tělesa				928,00	
	735 15-1822	Demontáž otopných těles dvouřadých	kus	2,00	129,00	258,00	
	CS URS						
	735 15-9230	Montáž otopných těles dvouřadých	kus	2,00	335,00	670,00	
	CS URS						
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				26 877,14	
1	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	16,15	101,20	1 634,38	
	CS RTS	soklík v. 10cm: (3.2+7.15+3.2+1.3+1.3)		16,15			
3	M77-102	Dlažba keramická 10x10 cm	m2	6,33	549,12	3 476,20	
		soklík:16.15*0.1		1,62			
		bordura: (7.15+3.2)*2*0.2		4,14			
		ztratné 10%		0,58			
4	771 57-5109.R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm flexibilní lepidlo	m2	22,88	308,00	7 047,04	
	CS RTS	m.č. 2.24 - 7.15 x 3.20 m					
9	M77-108	keramická dlažba Dlažba 30x30 SW	m2	20,61	280,72	5 786,76	
		7.15 x 3.2 - bordura 4.14		18,74			
		ztratné 10%					
12	771 10-1210.RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	45,76	22,88	1 046,99	
		penetrace pod vyrovnávací stěrku a pod dlažbu - 22,88 * 2					
	771 99-0112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl 4 mm	m2	22,88	232,00	5 308,16	
	CS URS						
	771 99-0192	Příplatek za další 1 mm k tloušťce	m2	22,88	45,50	1 041,04	
	CS URS						
13	R77 19-10	Příplatek na spárovez dlažeb	m2	45,76	26,40	1 208,06	
15	998 77-1103.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,86	382,80	328,50	
Díl:	784	Malby				1 633,53	
1	784 17-1201.R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	59,88	7,04	421,56	
2	784 17-6712.R00	Malba disperzní otěruvzd., bílá, bez penetr., 2x	m2	59,88	20,24	1 211,97	
		malby stěn 37 m2 + strop 22.88 m2					

**CELKEM za Úpravy NN a SLB rozvodů v m.č.  
2.24 budova CEMS I.**

**19 227,36**

**CELKEM bez DPH**

**57 249,17**

**Vedlejší a ostatní náklady**

**1 170,75**

poměrná část dle SOD

**CELKEM bez DPH**

**58 419,92**



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b>  Změna provedení dlažby na střeše a na technologické terase	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01 /</b>	Číslo změny stavby:  <b>99</b>
--	---	--------------------------------------

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Zhotovitel:** Zlínstav a s  
**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet se změnou provedení dlažby na střeše a doplněním stavitelných terčů pod betonovou dlažbu a souvisejících prací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ bylo dohodnuto zhotovení pozinkovaného rámu jako zářáčky pro dlažbu . Důvodem je umístění trubních vedení pod úroveň pochozí plochy k zajištění bezpečného pohybu osob (obsluhy diselagregátu)

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 129,73</b>	<b>0,004%</b>	<b>5 129,73</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	28.4.2017	podpis	
TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	28.4.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	28.4.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	28.4.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	28.4.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing.Miloslava Jungmannová	datum	28.4.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	28.4.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor		Změna provedení dlažby na střeše a na technologické terase		číslo SO, PS	S001			
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky	číselné zařídění položky Cenová soustava	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			<b>-3 199,43</b>			
10	632 92-2953.R00	Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel terče plast. střecha - skladba S12 1 60,0 střecha - skladba S13 65,47 po obvodě střechy 125,0	m2	-250,47	432,08	-108 223,08	výměra odečtena z digitálních podkladů, vypis skladeb, střechy	0,00017
11	592-45601 CS RTS	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá 250 47 ztrátě 5%	m2	-262,99	180,40	-47 444,03		0,108
10	953 92 - 1115 CS URS	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy střecha - skladba S12 1 60,0 střecha - skladba S13 65,47 po obvodě střechy 125,0 celkem 250 47 x 4 to je 1 001,88	kus	1 001,88	112,00	112 210,56		0,033
	283281405	Dodávka - Podstavec šroubovací pod dlažbu 1123 151-191 mm Dodávka terčí na technologickou terasu - plocha 40 m2 na 1 m2 - 5 ks to je 200 ks, každá výška cca 1/3 o je 200 ks / 3 je cca 66,6	ks	66,00	196,15	12 945,90		0,00041
	283281406 CS RTS	Dodávka - Podstavec šroubovací pod dlažbu 1123 166-206 mm	ks	67,00	201,26	13 484,42		0,00041
	283281407 CS RTS	Dodávka - Podstavec šroubovací pod dlažbu 1123 240-275 mm	ks	67,00	206,37	13 826,79		0,00041
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>			<b>2 376,00</b>			
52	R95 21-47	X21 2 atiková boční vpust (chrlič) – pojistný přepad, DN/125/, s integrovanou manžetou dle použité střešní krytiny + vyjímatelná ochranná mřížka	kus	1,00	2 376,00	2 376,00		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>606,06</b>			
1	998 01-2023.R00 CS RTS	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	4,70	129,00	606,06		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>5 244,30</b>			
118	R76 71-126	Dodávka a montáž rámu pro zarážku dlaždic z pozinkovaného materiálu 100/5 mm	m	18,30	282,74	5 174,14		0,0825
124	998 76-7103.R00 CS RTS	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,08	894,96	70,16		
<b>CELKEM</b>					<b>5 026,93</b>			
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>					<b>102,80</b>			
poměrná část dle SOD								
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>5 129,73</b>			

0,00

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b> <b>ŽOI 16 - Doplnění zásuvek NN v Gastru a rozvodů NN v kuchyňkách</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01 /</b>	Číslo změny stavby:  <b>100</b>
--	---	---------------------------------------

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze

**Zhotovitel:** Zlínstav a.s.

**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčleněním doplnění zásuvek v Gastru a rozvodů v kuchyňkách vč souvisejících prací - rozpočet 2) Schema silnoproudých rozvodů a zásuvek	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**



V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ objednatel požadoval doplnit zásuvky do Gastru a rozvody NN a zásuvky do kuchyňek z důvodu zlepšení možností vybavení těchto prostor doplňkovými spotřebiči.

Časový vliv na plnění SoD: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>17 669,81</b>	<b>0,012%</b>	<b>17 669,81</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	11.4.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	11.4.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	11.4.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	11.4.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	11.4.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	11.4.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	11.4.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby					
		Doplnění NN rozvodů v kuchyňkách				SO01	
číslo položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost)	poznámky
				jednotková cena	cena položky		
1.	<b>Dozbrojení rozváděče</b>						
1.8	Rozvaděč IIP1-RS-1						
	Jistič 16A/1/B	ks	2	117,60	235 Kč		
	Jistič 16A/3/B	ks	1	321,40	321 Kč		
1.12	Rozvaděč IIP2-RS-1						
	Jistič 16A/1/B	ks	2	117,60	235 Kč		
	Jistič 16A/3/B	ks	1	321,40	321 Kč		
1.14	Rozvaděč IIP3-RS-1						
	Jistič 16A/1/B	ks	2	117,60	235 Kč		
	Jistič 16A/3/B	ks	1	321,40	321 Kč		
1.15	Rozvaděč IIP4-RS-1						
	Jistič 16A/1/B	ks	2	117,60	235 Kč		
	Jistič 16A/3/B	ks	1	321,40	321 Kč		
2.	<b>Instalační přístroje a svítidla</b>						
2.1.4	Zásuvka 230V/16A, jednoduchá, kompletní, včetně rámečku, bílá						
	1NP, dle části 04 výkresové dokumentace	ks	4	88,80	355 Kč		
	2NP, dle části 06 výkresové dokumentace	ks	4	88,80	355 Kč		
	3NP, dle části 08 výkresové dokumentace	ks	4	88,80	355 Kč		
	4NP, dle části 10 výkresové dokumentace	ks	4	88,80	355 Kč		
	Přístrojová krabice, SDK						
	1NP, dle části 04 výkresové dokumentace	ks	4	20,50	82 Kč		
	2NP, dle části 06 výkresové dokumentace	ks	4	20,50	82 Kč		
	3NP, dle části 08 výkresové dokumentace	ks	4	20,50	82 Kč		
	4NP, dle části 10 výkresové dokumentace	ks	4	20,50	82 Kč		
2.1.33	Volný vývod 3fáz, zakončen svorkami v krabici						
	1NP, dle části 04 výkresové dokumentace	ks	1	64,40	64 Kč		
	2NP, dle části 06 výkresové dokumentace	ks	1	64,40	64 Kč		
	3NP, dle části 08 výkresové dokumentace	ks	1	64,40	64 Kč		

	4NP, dle části 10 výkresové dokumentace	ks	1	64,40	64 Kč
<b>3.</b>	<b>Kabely a kabelové trasy</b>				
3.1.12	Kabel CXKH-R(J) 5x2,5				
	1NP, dle části 04 výkresové dokumentace	m	12	31,60	379 Kč
	2NP, dle části 06 výkresové dokumentace	m	12	31,60	379 Kč
	3NP, dle části 08 výkresové dokumentace	m	12	31,60	379 Kč
	4NP, dle části 10 výkresové dokumentace	m	12	31,60	379 Kč
3.1.16	Kabel CXKH-R(J) 3x2,5				
	1NP, dle části 04 výkresové dokumentace	m	24	22,00	528 Kč
	2NP, dle části 06 výkresové dokumentace	m	24	22,00	528 Kč
	3NP, dle části 08 výkresové dokumentace	m	24	22,00	528 Kč
	4NP, dle části 10 výkresové dokumentace	m	24	22,00	528 Kč
3.5.23	Příchytky kabelu do 46mm	kpl	60	21,00	1 260 Kč
<b>8.</b>	<b>Instalace</b>				
8.1	Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku)	kpl	1	4 980 Kč	4 980 Kč
8.4	Instalace koncových prvků	kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč
8.5	Kompletace rozvaděčů	kpl	1	970 Kč	970 Kč
<b>9.</b>	<b>Ostatní</b>				
9.6	Průrazy stěn nad 150mm	kpl	1	78,10	78 Kč
9.18	Dílenská dokumentace	kpl	1	600,00	600 Kč

**CELKEM bez DPH**

**16 949,70**

**Doplnění NN zásuvek v gastru**

2.1.1	Zásuvka 230V/16A, modul 45x45, kompletní, barevná	kpl	3	52,00 Kč	156 Kč
8.4	Instalace koncových prvků	kpl	1	210,00 Kč	210 Kč

**CELKEM bez DPH**

**366,00**

**CELKEM bez DPH**

**17 315,70**

**Vedlejší a ostatní náklady**

**354,11**

poměrná část dle SOD

**CELKEM bez DPH**

**17 669,81**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b> <b>IS + ŽOI 18 - Ukončení bordury, protažení průvlaků a SDK kastlíky</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01 /</b>	Číslo změny stavby:  <b>101</b>
--	---	---------------------------------------

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze

**Zhotovitel:** Zlínstav a s

**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s doplněním AI ukončovaci hrany, SDK kastlíků a opláštění vedení TZB a souvisejících prací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ byl vydán IS - Protažení průvlaků v 1.NP v místě napojení novostavby na původní objekt, kde byly nové průvlaků jiných rozměrů než původní, jde tedy o sjednocení rozměrů SDK opláštěním z estetických důvodů. Dále bylo zjištěno, že výkaz výměr k SOD neobsahuje všechny potřebné kastlíky a opláštění rozvodů TZB. Bylo provedeno zaměření scházejících výměr a jejich ocenění. Dále byla osazena AI lišta v m.č. 2.01.

Časový vliv na plnění SoD: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>60 549,59</b>	<b>0,042%</b>	<b>60 549,59</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	13.4.2017	podpis
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	13.4.2017	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	13.4.2017	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	13.4.2017	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	13.4.2017	podpis
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	13.4.2017	podpis
	jméno	Ing. Josef Kůrka	datum	13.4.2017	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
		ŽOI 18 - Ukončení bordury, protažení průvlaků a SDK kastlíky			číslo SO, PS	S001		
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky	číselné zařídění položky Cenová soustava	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	95	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>					<b>59 198,96</b>	
1	R95 11-12	Opláštění vedení TZB. 1x RB tl.12,5 opláštění R3 Vícepráce k SOD 1 NP - vodorovně-1,28*(0,52+0,18)+1,15*(0,41+2*0,17)+1,43*(0,41+2*0,35) 6,9*(0,3+2*0,15)+1,43*(0,41+2*0,18)+2,92*(0,5+0,19) 11,315*(0,23+0,84)*2+5,71*(0,35+0,8) svisle:0,8*(0,13+0,4)+3,28*(0,29+2,1) 2 NP - vodorovně (6,92+5,7)*(0,42+2*0,22)+1,43*(0,41+2*0,18) svisle:3,25*(0,405+1,46)  Dodávka a montáž doplnění úhelníků ukončení bordury na hraně stropního otvoru hliníkový úhelník 40x30 tl.3 mm	m2	67,66	677,60	45 847,16		
			m	46,20	289,00	13 351,80		
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>137,21</b>	
1	998 01-2023.R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	1,06	129,00	137,21		
<b>CELKEM</b>							<b>59 336,17</b>	
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>							<b>1 213,42</b>	
poměrná část dle SOD								
<b>CELKEM bez DPH</b>							<b>60 549,59</b>	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b> <b>ŽOI 12 - Upřesnění realizace akustického obkladu Ap02</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01 /</b>	Číslo změny stavby:  <b>102</b>
--	---	---------------------------------------

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze

**Zhotovitel:** Zlínstav a.s.

**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s upřesněním výměr obkladu Ap02 a souvisejících prací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  1 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---




**Popis a zdůvodnění změny:**  
**V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ GP vydal pokyn s upřesněním realizace akustického obkladu a doplnil výkaz výměr.**

Časový vliv na plnění SoD:      NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>20 086,18</b>	<b>0,014%</b>	<b>20 086,18</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	20.4.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	20.4.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	20.4.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	20.4.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	20.4.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	20.4.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	20.4.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



<b>Stavba</b>	<b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby</b>
	<b>ŽOI 12 - Upřesnění realizace akustického obkladu Ap02</b>

**SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR**

číslo položky	zařazení položky nová sousta	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)			
					jednotková cena	cena položky		

Díl:	714	Izol akustické a protiotřesové					19 683,65		
3	714 11-9001.R0 CS RTS	Montáž akust. obklad. panelů, na podkladový rošt akustické obklady stěn Ap01, Ap02, Ap04, Ap10	m2	6,67	528,00		3 519,12		
4	767 58-4641.R0 CS RTS	Montáž podhledů ostatních - rošty akustické obklady stěn Ap01, Ap02, Ap04, Ap10	m2	6,67	176,00		1 173,04		
5	M71-402	akustický obklad Ap02 - dodávka vč. roštu pomocného materiálu dle SOD - aku obklad Ap02:139,73 dle skutečnosti: 1 NP m.č. 1 49 - 1 52: rozm. 3,6 x 1,8 m x 4 míst 1 NP m.č. 1 53 rozm. (2,07+0,1)x1,57+1,43x1,8+2,49x1,69 m 1 NP m.č. 1 57 - 1 60: rozm. 3,0 x 1,8 m x 4 míst. 2 NP m.č. 2 40 - 2 42: rozm. 3,6 x 1,8 m x 3 míst 2 NP m.č. 2 43 rozm. (3,56+2,55+0,735+1,625) x 1,8 m 2 NP m.č. 2 45 - 2 48: rozm. 3,0 x 1,8 m x 4 míst 3 NP m.č. 3 46, 3 47: rozm. 3,0 x 1,8 m x 2 míst. 4 NP m.č. 4 37 - 4 40: rozm. 3,0 x 1,8 m x 4 míst rozdíl ztrátné 5%	m2	7,00	2 127,84	-139,73 25,92 10,189 21,6 19,44 15,246 21,6 10,8 21,6 6,665 7,00		14 891,16	
8	998 71-4103.R0 CS RTS	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m	t	0,13	771,76		100,33		
<b>CELKEM</b>							<b>19 683,65</b>		

<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>		<b>402,53</b>
poměrná část dle SOD		
<b>CELKEM bez DPH</b>		<b>20 086,18</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b> <b>IS - předstěna u hlavního vstupu</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01</b> /	Číslo změny stavby:  <b>103</b>
---	---	---------------------------------------

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze

**Zhotovitel:** Zlínstav a s

**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

**Přílohy:**  
1) Změnový rozpočet s doplněním předstěny u hlavního vstupu a souvisejících prací - rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ byl vydán GP pokyn ke zřízení předstěny u hlavního vstupu z důvodu nutné instalace technických zařízení v tomto prostoru (bezpečnostní tlačítka)

Časový vliv na plnění SoD: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>10 573,55</b>	<b>0,007%</b>	<b>10 573,55</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	21.4.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	21.4.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	21.4.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	21.4.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	21.4.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing.Miloslava Jungmannová	datum	21.4.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	21.4.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
		IS - předstěna u hlavního vstupu			číslo SO, PS	SO01		
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky	číselné zařídění položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
	Genová soustava				jednotková cena	cena položky		
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 899,90</b>		
32	347 01-6111.R00	Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm rozměry (0.3+2.5+1.9+0.25) m, výška 3.3 m	m2	16,34	422,40	6 899,90		
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>1 496,00</b>		
76	R95 21-68_4	X32.8 revizní dvířka - do stěny- pro TZB 60x60cm	kus	2,00	748,00	1 496,00		
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>25,43</b>		
1	998 01-2023.R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,20	129,00	25,43		
<b>CELKEM</b>						<b>8 421,34</b>		
<b>Přesunutí ovládání total a central stop</b>						<b>1 980,00</b>		
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>10 401,34</b>		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>172,22</b>		
poměrná část dle SOD								
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>10 573,55</b>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b> <b>Změna osazení stromy a doplnění obrubníků</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01 /</b>	Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">104</h1>
--	---	---

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze

**Zhotovitel:** Zlínstav a.s.

**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

**Přílohy:**

1) Změnový rozpočet s vyčíslením změny osazení stromy a doplnění obrubníku a souvisejících prací - rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**








V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ objednatel předložil požadavek na změnu osazení stromy a zřízení prostoru pro budoucí vytvoření okrasného záhonu z důvodu lepšího začlenění navržené výsadby do koncepce parkové úpravy areálu.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 714,60</b>	<b>0,005%</b>	<b>7 714,60</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	5.5.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	5.5.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	5.5.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	5.5.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	5.5.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	5.5.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	5.5.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby					
		SADOVÉ ÚPRAVY - Změna osazení stromy a doplnění obrubníků			číslo SO, PS	I004	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR							
číslo položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost)	poznámky
				jednotková cena	cena položky		
	<b>Rostlinný materiál</b>						
32	Tilia cordata - lípa srdčitá (ZB 16/18)	ks	-4,00	4 620 Kč	-18 480 Kč		
33	Carpinus betulus - habr obecný (ZB 250/300)	ks	-3,00	4 268 Kč	-12 804 Kč		
34	Prunus avium 'Plena' - třešeň ptačí (ZB 14/16)	ks	-2,00	4 092 Kč	-8 184 Kč		
	Malus sibirica "Winter Gold"	ks	2,00	4 819 Kč	9 638 Kč		
	Malus "Hopa"	ks	2,00	3 468 Kč	6 936 Kč		
	Malus "Red Sentinel"	ks	2,00	4 335 Kč	8 670 Kč		
	Malus "Royalty"	ks	1,00	2 967 Kč	2 967 Kč		
	Malus "Van Eseltine"	ks	2,00	2 820 Kč	5 640 Kč		
	Malus "Professor Sprenger"	ks	1,00	2 820 Kč	2 820 Kč		
	Malus tschonoskii	ks	1,00	2 797 Kč	2 797 Kč		
22	Plastový lem (např. Neviditelný obrubník) výška 6 cm včetně kovových hřebů	bm	90,00	84 Kč	7 560 Kč		
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>7 560,00</b>		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>					<b>154,60</b>		
poměrná část dle SOD							
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>7 714,60</b>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b> Doplnění kontrastního značení na dveře	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01 /</b>	Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">105</h1>
--	---	---

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Zhotovitel:** Zlínstav a.s.  
**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s doplněním kontrastního značení na dveře - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  1 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**  
**V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ bude z bezpečnostních důvodů doplněno kontrastní značení na prosklené dveře.**

Časový vliv na plnění SoD:      NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>8 849,14</b>	<b>0,006%</b>	<b>8 849,14</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. <b>Jakub Volka</b>	datum	2.5.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	<b>Václav Polata</b>	datum	2.5.2017	podpis	
	jméno	<b>Vladislav Vondra</b>	datum	2.5.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	<b>Ing. Stanislav Morávek</b>	datum	2.5.2017	podpis	
	jméno	<b>Jiří Hruška</b>	datum	2.5.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	<b>Ing. Miloslava Jungmannová</b>	datum	2.5.2017	podpis	
	jméno	<b>Ing. Josef Kúrka</b>	datum	2.5.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt,		Doplnění kontrastního značení na dveře			číslo SO, PS	SO01		
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky	y	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 671,80		
M76-763		Doplnění kontrastního značení na prosklené dveře	m	58,20	149,00	8 671,80		
		<b>Venkovní pozice</b>						
		Ald10		2,4				
		Ald11		2,4				
		Ald12		1,1				
		Ald19		15,6				
		<b>Vnitřní pozice</b>						
		Ali11		10				
		Ali12		1,3				
		Ali13		1,3				
		Ali14		1,2				
		Ali15		0,9				
		Ali15a		0,9				
		Ali21		1,3				
		Ali22		1,3				
		Ali23		0,9				
		Ali24		8				
		Ali31		1,3				
		Ali32		1,3				
		Ali33		1,3				
		Ali34		0,9				
		Ali41		1,3				
		Ali42		1,3				
		Ali43		1,3				
		Ali44		0,9				
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>8 671,80</b>		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>177,34</b>		
poměrná část dle SOD								
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>8 849,14</b>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b>  ŽOI 15, 18 + Doplnění VZT potrubí	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01 /</b>	Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">106</h1>
---	---	---

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze  
 Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**  
 TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčleněním ŽOI 15, 18 + doplnění potrubí VZT a souvisejících prací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  1 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
---	---

Popis a zdůvodnění změny:  
**V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ byl vydán pokyn ve věci doplnění úprav VZT zařízení. G doplnil chybějící výměry potrubí, zařízení a izolací.**

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: **NE**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>37 064,72</b>	<b>0,026%</b>	<b>37 064,72</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. <b>Jakub Volka</b>	datum	5.5.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	5.5.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	5.5.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	5.5.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	5.5.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	5.5.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	5.5.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



Centrum ekonomicko-manažerských studií II Česká zemědělská univerzita v Praze

VZDUCHOTECHNIKA	ŽOI 15, 18 + Doplnění VZT potrubí	D.1.4.2
-----------------	-----------------------------------	---------

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VYKAZU VYMĚR

číslo položky	zařídění a sousta	popis položky	přesná identifikace polohy (místnost, podlaží)	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)	
						jednotková cena	cena položky

**Zařízení 101.1 – Přednáškový sál 1.55**

		úprava prostupu 1250x1250 pro osazení protidešťové žaluzie 29.3.2017		ks	1,00	420 Kč	420 Kč
		<b>Dodávka zařízení 101.1</b>					420 Kč
		<b>Montáž zařízení 101.1</b>					168 Kč

**Zařízení 101.2 – Přednáškový sál 1.56**

		úprava prostupu 1250x1250 pro osazení protidešťové žaluzie 29.3.2017		ks	1,00	420 Kč	420 Kč
		<b>Dodávka zařízení 101.2</b>					420 Kč
		<b>Montáž zařízení 101.2</b>					168 Kč

**Zařízení 106 – Hygienické zázemí**

10.08 EF		Velmi ohebná hadice z Al fólie ø100mm		bm	20,00	15 Kč	300 Kč
		<b>Dodávka zařízení 106</b>					300 Kč
		<b>Montáž zařízení 106</b>					120 Kč

**Zařízení 108 – Strojovna chlazení**

		zař. 108.01 5.NP strojovna chlazení Cena za dodávku a montáž úpravy trasy d 315 mm - z důvodu kolize s technologií .Nutno doplnit Oblouky 90°d 315 . . . 4 ks		ks	4,00	498 Kč	1 992 Kč
		<b>Celkem dodávka zařízení 108</b>					1 992 Kč
		<b>Montáž zařízení 108</b>		kpl	kpl	1,00	598 Kč

**Zařízení 109.01 – Větrání rozvodny 0.32**

		zař. 109.01 1.PP - změna polohy zařízení Doplnění potrubí d 225 ( 1bm) vč. přechodu 250 /225 (1ks) , OL45°d 250( 2 ks) , spojek d 225(2ks)		ks	1,00	1 440 Kč	1 440 Kč
--	--	---	--	----	------	----------	----------

<b>Celkem dodávka zařízení 109.01</b>						1 440 Kč
<b>Montáž zařízení 109.01</b>						432 Kč

#### Zařízení 10.07 – Větrání zázemí bufetu odvod

		Tepelné izolace tl. 40mm - minerální plst' s hliníkovou fólií na povrchu, připevňovaná na samolepící trny (nové potrubí u střechy)		m2	1,00	358 Kč	358 Kč
<b>Celkem dodávka zařízení 10.07</b>						358 Kč	
<b>Montáž zařízení 10.07</b>						107 Kč	

#### Zařízení 10.08 – Větrání skladu

		Tepelné izolace tl. 40mm - minerální plst' s hliníkovou fólií na povrchu, připevňovaná na samolepící trny (nové potrubí u střechy)		m2	0,60	358 Kč	215 Kč
<b>Celkem dodávka zařízení 10.07</b>						215 Kč	
<b>Montáž zařízení 10.07</b>						64 Kč	

#### Zařízení 110.01 – Chlazení m.č. 1.78 – server

	110.01	Potrubí pro plynné a kapalně chladivo včetně propojovacího kabelu uložené v instalačním žlabu, včetně chladiva pro doplnění chladicího okruhu		bm	2,00	364 Kč	728 Kč
	110.01a	Potrubí pro plynné a kapalně chladivo včetně propojovacího kabelu uložené v instalačním žlabu, včetně chladiva pro doplnění chladicího okruhu		bm	2,00	364 Kč	728 Kč
<b>Celkem dodávka zařízení 110.01</b>						1 456 Kč	
<b>Montáž zařízení 110.01</b>						292 Kč	

#### Zařízení 110.02 – Chlazení m.č. 1.77 – režie

		Potrubí pro plynné a kapalně chladivo včetně propojovacího kabelu uložené v instalačním žlabu, včetně chladiva pro doplnění chladicího okruhu		bm	2,00	2,00	344 Kč	688 Kč
<b>Celkem dodávka zařízení 110.02</b>						688 Kč		
<b>Montáž zařízení 110.02</b>						146 Kč		

#### Zařízení 110.04 – Chlazení m.č. 5.14 – UPS

		Potrubí pro plynné a kapalně chladivo včetně propojovacího kabelu uložené v instalačním žlabu, včetně chladiva pro doplnění chladicího okruhu		bm	2,00	364 Kč	728 Kč
<b>Celkem dodávka zařízení 110.04</b>						728 Kč	
<b>Montáž zařízení 110.04</b>						146 Kč	

	zař. 111.01 5.NP schodiště Cena za dodávku a montáž Atyp. Kus 1005 x 800 – 750+ . . . . 1 ks Z důvodu pohledu je nutno upravit stávající část potrubí a vyrobit nový atypický díl 1 ks							
			kpl		1,00	1 980 Kč		1 981 Kč
	<b>Celkem dodávka zařízení 111.01</b>							1 981 Kč
	<b>Montáž zařízení 111.01</b>		kpl	kpl	1,00			594 Kč
	Tepelné izolace tl. 40mm - minerální plst' s hliníkovou fólií na povrchu, přípevňovaná na samolepící trny m.č. 1.79 na nové potrubí			m2	2,00	358 Kč		716 Kč
	<b>Celkem dodávka zařízení 111.02</b>							716 Kč
	<b>Montáž zařízení 111.02</b>		kpl	kpl	1,00			215 Kč
	<b>Zařízení 111 – Požární větrání</b>							
	ŽOI č.15 m.č.1.66 Cena za dodávku a montáž a úpravy trasy							
			kpl		1,00	7 640 Kč		7 640 Kč
	<b>Celkem dodávka zařízení 111</b>							7 640 Kč
	<b>Montáž zařízení 111</b>		kpl	kpl	1,00			2 292 Kč
	<b>Odvětrání výtahové šachty č. II</b>							
	ŽOI č. 18							0 Kč
	Potrubí spiro ø 250 mm včetně tvarovek			bm	7,00	175 Kč		1 225 Kč
	Výfukový kus 300x300 vč.síta a přechod, těsněné provedení ( potrubí sk. I z pozink. plechu)			kpl	1	1 987,00		1 987 Kč
	Síto proti ptactvu ø 225 mm			ks	1	1 060,00		1 060 Kč
	Zpracování návrhu a přípravy			kpl				2 640 Kč
	doprava							2 800 Kč
	<b>Celkem odvětrání výtahové šachty</b>							9 712 Kč
	<b>Montáž zařízení</b>		kpl	kpl	1,00			2 914 Kč
	<b>CELKEM VZT</b>							<b>36 321,94</b>
	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>							<b>742,78</b>
	<b>CELKEM bez DPH</b>							<b>37 064,72</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>IO 01 - Obslužné komunikace areálu a zpevněné plochy</b>  IS Změny realizace komunikace a zpevněných ploch	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>IO 01 /</b>	Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">107</h1>
--	---	---

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze

**Zhotovitel:** Zlínstav a.s.

**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s vyčíslením realizace komunikace a souvisejících prací - rozpočet
- 2) Projektová dokumentace - oprava

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:



V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ GP předal Instrukci stavby s revizí projektové dokumentace objektu IO 01 Obslužné komunikace a zpevněné plochy. Důvodem je přemístění přístupové komunikace na osu vstupu objektu.

Časový vliv na plnění SoD: ANO

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>324 530,80</b>	<b>0,226%</b>	<b>324 530,80</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	11.05.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	11.05.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	11.05.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	11.05.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	11.05.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	11.05.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	11.05.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Zakázka:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		IO 01: Obslužné komunikace areálu a zpevněné plochy				318 027
		IO: Zemní práce				38 751
1.	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m <sup>2</sup> ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m <sup>2</sup>	100,7	15,00	1 511
		<i>Plný popis</i> Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výškou: 65,0; změna situování chodníku, osa 4				
		dlažba ve vjezdu 9 x 3 + dlažba u obrubníku 8,7m <sup>2</sup>				
2.	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva drčeného tl 200 mm	m <sup>2</sup>	100,7	24,00	2 417
		<i>Plný popis</i> Odstranění podkladů nebo k rytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drčeného, t				
		65,0; změna situování chodníku, dlažba ve vjezdu 9 x 3 + dlažba u obrubníku 8,7m <sup>2</sup>				
	113107176	Odstranění podkladu pl. do 200 m <sup>2</sup> , beton, vyztužený sítěmi do 100 mm	m <sup>2</sup>	65,0	173,00	11 245
		<i>URS</i>				
	113107142	Odstranění podkladu pl. do 50 m <sup>2</sup> , živice tl 10 cm	m <sup>2</sup>	22,5	155,00	3 488
		<i>URS</i>				
	12054	Lože pod vegetační tvárnice promíchané s humusem	m <sup>2</sup>	20,0	160,00	3 200
3.	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	89,9	29,00	2 607
		<i>Plný popis</i> Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				
		36,0; změna situování chodníku, odpočet (osa 4)+vjezd 26,5+10+17,4				
4.	122101401	Výkopky v zemině na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,18	48,00	57
		<i>Plný popis</i> Výkopky v zemině na suchu s přehažením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>				
		Výkaz výměr: SOD 8,56 ; nová výměra 9,740; naložení zeminy na mezideponii na dopravní prostředek				
5.	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	37,0	96,00	3 552
		<i>Plný popis</i> Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>				
		15,0; změna situování chodníku+ vjezd 22 m <sup>3</sup>				
6.	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m <sup>3</sup>	11,1	13,00	144
		<i>Plný popis</i> Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám				
		Výkaz výměr: 37,00*0,30; předpokládána 30% lepvost, fakturace dle skutečnosti				
7.	132201102	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,767	191,00	910
		<i>Plný popis</i> Hloubení zapálených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m <sup>3</sup>				
		dle skutečnosti (586,9 - 428)*0,30*0,10; změna situování chodníku, dtto				
8.	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	1,43	80,00	114
		<i>Plný popis</i> Hloubení zapálených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám: za lepvost horniny tř. 3				
		Výkaz výměr: 4,767*0,30; předpoklad 30% lepvosti, fakturace dle skutečnosti				
9.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	41,767	38,00	1 587
		<i>Plný popis</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do				
10.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	41,767	66,00	2 757
		<i>Plný popis</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000				
11.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	417,67	2,00	835
		<i>Plný popis</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k c				
		Výkaz výměr: (20-10)*41,767; skládka v předpokládané vzdálenosti do 20 km od místa stavby				
12.	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m <sup>3</sup>	47,0	35,00	1 645
		<i>Plný popis</i> Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním: zhutněných s uzavřením povrchu násypů z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech				
		175*0,10; změna situování chodníku, dtto				
		vjezd 9*3+ 8*2,5				
13.	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	7,218	64,00	462
		<i>Plný popis</i> Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním: jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
		Výkaz výměr: (586,9-428)*0,02; zásyp podél obrubníku (pod ohumusováním), odhadem cca 0,02 m <sup>3</sup> /bm obrubníku, použít				
		výkopek				
		175*27*0,02; změna situování chodníku				
14.	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	222,0	10,00	2 220
		<i>Plný popis</i> Úprava pláňe vypořádáním výškových rozdílů (1) v zářezech, (2) na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				
		175,0; změna situování chodníku vjezd 9*3+8*2,5				
		11: Přípravné práce				11 931
17.	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m <sup>3</sup>	34,35	54,00	1 855
		<i>Plný popis</i> Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5				
		Výkaz výměr: 2049,000*0,15; viz příloha č. 0030 Situace, převod z m <sup>2</sup> na m <sup>3</sup> , odvoz na mezideponii, bude použito zpt				
		rozdíl 307,35-SOD 273				
18.	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	134,35	62,00	8 330
		<i>Plný popis</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000				
		Výkaz výměr: rozdíl 307,35-SOD 273+ zbyvajících ornice na stavbě 100 m <sup>3</sup>				
19.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	134,35	13,00	1 747
		<i>Plný popis</i> Uložení sypaniny na skládky				
		18: Sadové úpravy				2 435
20.	122101401	Výkopky v zemině na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-16,5	48,00	792
		<i>Plný popis</i> Výkopky v zemině na suchu s přehažením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>				
		110,0*0,15; změna situování chodníku				
21.	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	-16,5	62,00	1 023
		<i>Plný popis</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000				
		Výkaz výměr: 308,400; doprava zeminy ze zemniku, respektive místa nákupu na místo uložení				
		rozdíl 308,4-SOD 324,9				
22.	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m <sup>2</sup>	-110,0	9,00	990
		<i>Plný popis</i> Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy: přes 0,10 do 0,15 m				
		rozdíl 2056-SOD 2166				
23.	001 10002 X	Zemina schopná zúrodnění	m <sup>3</sup>	1,05	352,00	370
		<i>Plný popis</i>				
		Výkaz výměr: 2056,000*0,15; celková potřeba humózní zeminy na ohumusování, převod z m <sup>2</sup> na m <sup>3</sup>				
		307,350; odpočet sejmuté humózní zeminy				
		50: Komunikace				145 753
26.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠO tl 150 mm	m <sup>2</sup>	196,7	102,00	20 063
		<i>Plný popis</i> Podklad ze šterkodrtě ŠO s rozprostřením a zhutněním: po zhutnění: tl: 150 mm				

		Výkaz výměr: die SOD 726 m <sup>2</sup>			- 726,0			
		podle skuteč. výměry: chodník tl 60 mm			463,7			
		chodník tl 80 mm			459,0			
27.	567122114	<b>Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm</b>	m <sup>2</sup>	255,0	212,00		54 060	
		<i>Plný popis: Podklad z kameniva zpevněného cementem: bez dilatčních spár; s rozprostřením a zhutněním; KSC I, po zhutnění: tl 150 mm</i>						
		Výkaz výměr: 204,0; nástupní plocha požární techniky			- 204,0			
		podle skuteč. výměry: chodník tl 80 mm			459,0			
28.	596211113	<b>Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	- 55,3	172,00		- 9 512	
		<i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb komunikací pro pěší: s ložem z kameniva těženého nebo drceného: tl do 40 mm; s vyplněním spár s dvojitým hutněním; vibrováním a se smetením;</i>						
		Výkaz výměr: 563,0; chodníky			- 522,0			
		Skutečná výměra: 455+u obrubniku 8,7			466,7			
29.	59245295	<b>Dlažba 22,5 x 11,2 x 6 cm přírodní</b>	m <sup>2</sup>	- 55,853	136,00		- 7 596	
		<i>Plný popis:</i>						
		Výkaz výměr: 55,3*1,01; ztrátne 1 %			- 55,853			
30.	596211212	<b>Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	235,0	176,00		41 360	
		<i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb komunikací pro pěší: s ložem z kameniva těženého nebo drceného: tl do 40 mm; s vyplněním spár s dvojitým hutněním; vibrováním a se smetením;</i>						
		Výkaz výměr: 204,0; nástupní plocha požární techniky			- 204,0			
		Skutečná výměra: 415+ vjezd 8x3 m			439,0			
31.	59245292	<b>Dlažba 22,5 x 11,2 x 8 cm přírodní</b>	m <sup>2</sup>	237,35	154,00		36 552	
		<i>Plný popis:</i>						
		Výkaz výměr: 235,000*1,01; ztrátne 1 %			237,35			
	596412210	<b>Kladení dlažby z beton. Vegetačních dlaždic pozem. komunikací tl 80 mm do 50 m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	20,0	236,00		4 720	
	59248122	<b>Dlažba vegetační 60x40x8</b>	ks	85,833	71,13		6 105	
		<b>90: Ostatní konstrukce a práce</b>					70 992	
32.	916331112	<b>Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou</b>	m	185,9	154,00		28 629	
		<i>Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového: s ložem tl od 50 do 100 mm z betonu prostého tl C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tl C 12/15</i>						
		Výkaz výměr: SOD 401 m			- 401,0			
		Skutečná výměra: 533 + vjezd 26,5*10 m + 17,4			586,9			
33.	59217304	<b>Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm</b>	kus	375,518	26,00		9 763	
		<i>Plný popis:</i>						
		změna situování chodníku, ztrátne 1 %			340,37			
		Skutečná výměra: 569,5*401*1,01*2						
	9000	<b>Přemístění buděk z důvodu změny situování chodníků</b>	kompj	1,0	32 600,00		32 600	
		práce autojeřábů, pracovníků na demontáži buněk, přemístění, složení a opětovné montáží na novém místě						
		<b>96: Bourání konstrukcí</b>					7 169	
34.	979024441	<b>Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních</b>	m	36,0	15,00		540	
		<i>Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m; obrubníků a krajníků; vybo</i>						
		Výkaz výměr: 36,0; změna situování chodníku, + vjezd			36,0			
35.	979054451	<b>Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého</b>	m <sup>2</sup>	65,0	26,00		1 690	
		<i>Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m; zámkových dlaždic; s vypl</i>						
		Výkaz výměr: 341,100; bude očištěno a odvezeno do skladu investora			65,0			
36.	997221551	<b>Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km</b>	t	47,518	35,00		1 663	
		<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti: bez naložení; ale se složením a s hrubým urovnáním; ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>						
		Výkaz výměr: podkladní vrstvy z kameniva+ 65,0 beton: plocha se sítí + asfalt 22.5m <sup>2</sup>			-			
		odvoz na skládku			-			
37.	997221559	<b>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů</b>	t	902,842	2,00		1 806	
		<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti: bez naložení; ale se složením a s hrubým urovnáním; Příplatek k ceně: za každý další započatý 1 km přes 1 km</i>						
		Výkaz výměr: (20-1)*47,518; podkladní vrstvy z kameniva			902,842			
		odvoz na skládku ve vzdálenosti 20 km od místa stavby			-			
38.	997221561	<b>Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km</b>	t	18,85	40,00		754	
		<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti: bez naložení; ale se složením a s hrubým urovnáním; z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>						
		Výkaz výměr: 98,919; zámková dlažba			18,85			
		7,800; chodníkové obrubníky			-			
		odvoz do skladu investora, resp. na skládku			-			
39.	997221569	<b>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů</b>	t	358,15	2,00		716	
		<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti: bez naložení; ale se složením a s hrubým urovnáním; Příplatek k ceně: za každý další započatý 1 km přes 1 km</i>						
		Výkaz výměr: (20-1)*18,85; zámková dlažba			358,15			
		(20-1)*7,800; chodníkové obrubníky			-			
		<b>97: Poplatky za likvidaci odpadů</b>					22 895	
40.	171201211	<b>Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)</b>	t	66,827	167,00		11 160	
		<i>Plný popis: Uložení sypaniny: poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</i>						
		Výkaz výměr: 41,767*1,6; převod z m <sup>3</sup> na tuny			66,827			
41.	979098201	<b>Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)</b>	t	14,885	167,00		2 486	
		<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné): betonového</i>						
43.	979099155	<b>Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)</b>	t	28,56	167,00		4 770	
		<b>Poplatek za uložení živčního odpadu na skládce (skládkovné)</b>	t	4,073	1 100,00		4 480	
		<b>99: Přesun hmot</b>					22 971	
44.	998223011	<b>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým</b>	t	249,687	92,00		22 971	
		<i>Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým: dopravní vzdálenost do 200 m; jakékoliv délky objektu</i>						
		<b>CELKEM bez DPH</b>					318 027,15	
		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>					6 503,66	
		<i>poměrná část ele SOD</i>						
		<b>CELKEM bez DPH</b>					324 530,80	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií</b> <b>IS - Změna provedení venkovního osvětlení</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>IO 03</b> /	Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">108</h1>
--	---	---

**Objednavatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze

**Zhotovitel:** Zlínstav a.s.

**TDS:** Gleeds Česká republika, s.r.o.

**Přílohy:**  
 1) Změnový rozpočet s vyčíslením úpravy trasy venkovního osvětlení vč souvisejících prací - rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)





**Popis a zdůvodnění změny:**  
**V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ byla upravena trasa přístupové komunikace. Z toho vyplynula potřeba úpravy trasy a délky kabelů pro venkovní osvětlení.**

Časový vliv na plnění SoD: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>20 804,22</b>	<b>0,014%</b>	<b>20 804,22</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	<b>Ing.arch. Jakub Volka</b>	datum	4.5.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	<b>Václav Polata</b>	datum	4.5.2017	podpis	
	jméno	<b>Vladislav Vondra</b>	datum	4.5.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	<b>Ing. Stanislav Morávek</b>	datum	4.5.2017	podpis	
	jméno	<b>Jiří Hruška</b>	datum	4.5.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	<b>Ing. Miloslava Jungmannová</b>	datum	4.5.2017	podpis	
	jméno	<b>Ing. Josef Kúrka</b>	datum	4.5.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba	Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby					
Stavební objekt, část objektu	IS - Změna provedení venkovního osvětlení	číslo SO, PS	IO 03			
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR						
číslo položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)
				jednotková cena	cena položky	
	D.2.1_IO 03 AREÁLOVÝ ROZVOD NN A VO					
1	<b>ELEKTOINSTALACE-NOVÉ VO</b>					
1.1	Kabel CYKY(J) 4 x 16 mm <sup>2</sup> - venkovní rozvody	m	43,00	119,20	5 126 Kč	
1.4	Pasovina FeZn 30/4 mm	m	41,00	42,50	1 743 Kč	
1.11	Trubka pevná 40mm, HF, včetně přichytek a tvarovek	m	41,00	27,30	1 119 Kč	
1.12	Drobný montážní a spojovací materiál	kpl	1,00	690,00	690 Kč	
4	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>					
4.4	Výkop kabel.rýhy 500/800 mm, tř. 4	m	39,00	114,30	4 458 Kč	
4.5	Zřízení kabelového lože z písku vč. zakrytí betonovými deskami	m	39,00	96,20	3 752 Kč	
4.6	Zához kabelové rýhy 500/800 mm	m	39,00	31,60	1 232 Kč	
5	<b>OSTATNÍ</b>					
5.1	Vytýčení trati v zastavěném prostoru	m	39,00	12,00	468 Kč	
5.3	Zhotovení polohopisného plánu	kpl	1,00	1 800,00	1 800 Kč	
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>20 387,30</b>		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>416,92</b>		
poměrná část dle SOD						
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>20 804,22</b>		